

和政县水务局文件

和水务发〔2021〕226号

和政县水务局 关于和政县大南岔河流域水生态修复治理 工程（张韩家桥至杨马族桥段） 落实及绩效自评报告

县财政局：

根据《甘肃省财政厅关于申报2021年黄河流域生态保护和高质量发展奖补项目的通知》（甘财预〔2021〕52号）的要求，现将和政县大南岔河流域水生态修复治理工程（张韩家桥至杨马族桥段）绩效自评报告如下：

一、项目落实情况

（一）建设内容

和政县大南岔河流域水生态修复治理工程（张韩家桥至杨马族桥段）由和政县水务局以和水务发〔2020〕319号文批复了初步设计报告。工程建设内容为：疏浚河道3.8km，加高现状两岸

河堤总长 7.93km，修建 9 座景观坝和 31 座壅水坝，审定工程总投资 9796.24 万元。

（二）下达预算和绩效目标情况

黄河流域生态保护和高质量发展奖补未对该项目下达资金，该工程申请农发行贷款 4200 万元。

二、综合评价结论

（一）资金产出情况

和政县大南岔河流域水生态修复治理工程（张韩家桥至杨马族桥段）总投资 9796.24 万元，其中：申请农发行贷款 4200 万元。已完成贷款投资。

（二）项目效益

工程建成后，可较大幅度提高县城防护保安澜标准，保护人民生命财产安全、保证经济社会平稳发展提供更加可靠的保障，改善本段河道的水生态，发挥水资源的综合效益，保障流域区域经济社会环境的可持续发展。

（三）项目满意度

通过对沿河群众的入户调查，群众满意度为 100%。根据定量定性指标，本项目全部达成预期指标，并已全部达到完成率。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

和政县大南岔河流域水生态修复治理工程（张韩家桥至杨马族桥段）总投资 9796.24 万元，其中：申请农发行贷款 4200 万元。本项目在实施过程中，遵照执行严格的财务制度和有关财经

纪律。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

该工程计划疏浚河道 3.8km，加高现状两岸河堤总长 7.93km，修建 9 座景观坝和 31 座壅水坝。经项目法人、设计单位、监理单位及施工单位组成的质量验收小组检验自评，评定已建工程质量为合格。截止目前，工程已完成 31 座壅水坝建设任务。

2、效益指标完成情况分析

本工程的实施，可改善河道生态环境和景观，提升防洪能力，改善本段河道的水生态，发挥水资源的综合效益，保障流域区域经济社会环境的可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

该工程的实施，可改善河道生态环境和景观，提升防洪能力，更好的保护人民群众生命财产安全，因此，当地群众对该项目的满意度非常高。



抄送： 本局各局长

存档（二）

和政县水务局

2021 年 7 月 27 日 印发
